



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๓ แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงาน

ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก

- สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- รายงานการประชุม
- ภาพถ่ายกิจกรรม



บทที่ ๑

บทนำ

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

๑.๒ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

๑.๓ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการที่ติดตาม (Monitoring หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหากการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๓. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

-เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

๓.๒ การติดตาม

-เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

๓.๓ การประเมินผล

-เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

๔. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(๑) นายมานพ พักวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ประธานกรรมการ
(๒) นายสงว ทองโสดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	กรรมการ
(๓) นายประหยัด เสมา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
(๔) นางไกร คิดแมน	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
(๕) นายโฆษิต มณีการ	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
(๖) นางอุไร สรรพประเสริฐ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๗) นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๘) นายศิริวัฒน์ เคนวิเศษ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายสมศักดิ์ จิโนหงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นายอัครเดช ชุมพล	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๑๑) นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ/เลขานุการ

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานมั่นคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ใส่ใจและพร้อมพัฒนาทุกด้าน”

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงทั้งตำบลวังกะทะ
- ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทั้งในพื้นที่และองค์กรอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการถ่ายโอนการกระจายอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ๓ ส่งเสริมให้ความรู้และร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องสาธารณสุขของตำบลวังกะทะ
- ๔ อนุรักษ์ศาสนาประเพณีทั้งประจำชาติและของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปพร้อมกับส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา การกีฬาและนันทนาการในตำบล
- ๕ ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตำบลวังกะทะให้มีความก้าวหน้า พร้อมนำแนวคิดตามปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
- ๖ ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆและแหล่งน้ำ

พันธกิจที่ ๑ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

เป้าประสงค์

- ๑.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
- ๒.ระบบประปาได้รับการพัฒนาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น
- ๓.ประชาชนได้ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมากยิ่งขึ้นและทั่วถึง
- ๔.ระบบชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำมีให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
๒.ระบบประปาได้รับการพัฒนาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบประปา
๓.ประชาชนได้ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมากยิ่งขึ้นและทั่วถึง	จำนวนโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง
๔.ระบบชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำมีให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	จำนวนโครงการเกี่ยวกับชลประทานแหล่งเก็บน้ำ

กลยุทธ์

๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - การจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางการคมนาคม
 - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
 - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง, หินคลุก, ถนนดิน
 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
๒. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และวางระบายน้ำ
 - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบประปาผิวดินและบาดาล
 - ขยายเขตการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน
 - ก่อสร้างวางระบายน้ำ
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
๓. ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและไฟสาธารณะให้ทั่วถึง
 - ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
 - ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างไฟสาธารณะในหมู่บ้าน
๔. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ขุดลอก ขุดสระน้ำ ขุดคลองน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์ ฯลฯ
 - ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
 - ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ/คลอง/สระ
 - ดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต
 - ขยายเขตให้บริการระบบส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้า
 - ก่อสร้างเขื่อน/ฝายกั้นน้ำ/ทำนบกั้นน้ำ/ฝายน้ำล้น ฯลฯ
 - การจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำ

แผนงาน

๑. แผนงานการเคหะและชุมชน

๒. กิจการประปา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- กองช่าง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมืองการบริหาร
พันธกิจที่ ๑ การบริหารจัดการในระดับพื้นที่และองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๒. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาดูแลอย่างทั่วถึง
๓. มีความพร้อมในการแก้ปัญหา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การบริหารจัดการทั้งในตำบลและองค์กร เป็นไปอย่างโปร่งใส
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ตำบลวิงกะทะอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV
๒. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาดูแลอย่างทั่วถึง	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ
๓. มีความพร้อมในการแก้ปัญหา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. การบริหารจัดการทั้งในตำบลและองค์กร เป็นไปอย่างโปร่งใส	ร้อยละของโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งในตำบลและองค์กร
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ตำบลวิงกะทะอย่างทั่วถึง	ร้อยละของโครงการที่เปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

- ให้การช่วยเหลือ ดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชรา
- จัดสรรเงินงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือดูแล
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความรู้ความสามารถ
- ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน

- ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- ฝึกอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๓. ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งเสริม สร้างความเชื่อมโยงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

- การจัดตั้งหอกระจายข่าว เสียงตามสาย
- การจัดตั้งห้องสมุดประชาชนประจำตำบล ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ
- ก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน/การประชุมประชาคม

๓.๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นและมีคุณธรรมทำงานด้วยความโปร่งใส

- ฝึกอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาและดูงาน
- ให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินล่วงเวลา เงินรางวัลแก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และเสียสละอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

- ปลูกฝังให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในองค์กร ทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๓.๓. ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต

- ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
- จัดทำแผนที่ภาษีและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนในการเตรียมการก่อสร้าง

๓.๔. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และอุทิศตนให้แก่ส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น รวมตลอดถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์

- ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้.
- เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
- จัดหา/ก่อสร้างสถานที่ทำงานให้เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่และที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
- ให้เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาแก่บุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน

๓.๕. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีขึ้นและให้ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

- ปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน
- บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ท้องถิ่นไทยใสสะอาด

๓.๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

- สนับสนุนการประชาคมทุกระดับ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างการประชุมสภา อบต. และการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๓.๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ ให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลวังกะทะ

- ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ของประชาชน เช่น ปัญหาครอบครัว

แตกแยก ปัญหาในเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นต้น

แผนงาน

- ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๕.แผนงานงบกลาง

หน่วยงานหลักรับผิดชอบ

- สำนักงานปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

พันธกิจที่๑ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

- ๑.ประชาชนในตำบลวังกะทะมีความรู้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- ๒.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
- ๓.วัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป
- ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬานันทนาการให้ประชาชนทุกระดับในพื้นที่

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.ประชาชนในตำบลวังกะทะมีความรู้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาได้เรื่องของระบบการศึกษา
๒.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้คงอยู่ต่อไป	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา
๓.วัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬานันทนาการให้ประชาชนทุกระดับในพื้นที่	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับกีฬานันทนาการ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และ ระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในระบบ,ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม,การศึกษานอกโรงเรียน และกิจกรรมทางด้านการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา

- ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและ มีความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ

๒. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหา ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการต่างๆ
- ก่อสร้างลานกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการกีฬา
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ การศึกษา อบรม
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหา ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์

- ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ

๓. ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น
- รื้อฟื้น คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเช่นชาติพันธุ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
- สนับสนุนโครงการวัดปลอดภัยให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพ ให้พระสงฆ์เป็นประจำ

แผนงาน

๑.แผนงานการศึกษา

๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๑ ปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการแก้ไขให้ปราศจากโรคต่างๆและเป็นเมืองที่น่าอยู่ **เป้าประสงค์**

๑. ประชาชนในตำบลวังกะทะมีสุขภาพที่แข็งแรงลดจำนวนผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและโรคต่างๆ
๒. ตำบลวังกะทะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่สะอาดน่าอยู่
๓. อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ให้ถูกทำลายลดลงไปจากเดิม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ประชาชนในตำบลวังกะทะมีสุขภาพที่แข็งแรงลดจำนวนผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและโรคต่างๆ	ร้อยละของโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
๒. ตำบลวังกะทะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่สะอาดน่าอยู่	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในตำบลวังกะทะ
๓. อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ให้ถูกทำลายลดลงไปจากเดิม	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัยในชุมชน

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
- สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
- ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัยในชุมชน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข การรักษาความสะอาด

๒. ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่ามอง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ

- ฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ
- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยในครัวเรือน
- ส่งเสริมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
- จัดทำโครงการบ้านสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ร่วมกับสถานอนามัย การป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น โรคติดต่อ โรคฉี่หนู โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของอันตราย
- จัดทำ/ก่อสร้างเตาเผาขยะ
- จัดหาบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงโทษและ พิษภัยของขยะ สิ่งปฏิกูล และให้มีการจัดเก็บ

ทำลายอย่างถูกวิธี

- พัฒนาจัดทำระบบการให้บริการการจัดเก็บ และกำจัด

แผนงาน

๑. แผนงานสาธารณสุข
๒. แผนงานงบกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-สำนักงานปลัด

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

พันธกิจที่ ๑ ระบบเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อจักได้เติบโตไปพร้อมๆกัน

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนประยุกต์ใช้
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลวังกะทะมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนารายได้ของประชาชน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนประยุกต์ใช้	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลวังกะทะมากยิ่งขึ้น	ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ที่ว่างงานให้เพียงพอตามความต้องการ สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ

- ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ที่ว่างงานให้เพียงพอตามความต้องการ
- จัดฝึกอบรมอาชีพให้
- จัดหาและประสานแหล่งรับซื้อและแหล่งเงินทุน
- ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบและฝีมือการผลิต
- สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หาแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม

๒. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทาง การเกษตร ให้คำปรึกษา/ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาหน้าดินและสภาพดิน

- จัดตั้งกลุ่มเพื่อต่อรองทางการค้า (ผลผลิต)
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวมกันจัดซื้อปุ๋ย,ยาปราบศัตรูพืชราคายุติธรรม คุณภาพดี
- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
- รณรงค์การบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ
- จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตปุ๋ยชีวภาพซึ่งสามารถผลิตได้เอง และหาวัตถุดิบได้ง่ายและสะดวก เพื่อช่วย

ลดต้นทุนในการผลิต

๓. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

- พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวันทนาการ
- โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
- การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมีคคุณค่าท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร

๒. แผนงานการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สำนักงานปลัด

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

บทที่ ๓

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๕ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๖ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๗ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๑ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เงินงบประมาณข้อบัญญัติปี๖๗,๖๘,จ่ายขาดเงินสะสมปีงบ๖๘และเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๗และ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น รวม ๑๐๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙๘,๕๑๕,๒๓๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑๒.๑๒	๒๑	๓๑.๘๑	๓๗	๕๖	๖๖	๓๗.๐๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๒. พัฒนากาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร	๑๑	๕๗.๘๙	๐	๐	๘	๔๒.๑	๑๙	๐.๒๓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ	๖	๑๙.๘๔	๐	๐	๓	๓๓.๓๓	๙	๕.๐๕	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม	๔	๘๐	๐	๐	๑	๒๐	๕	๒.๘	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๒	๑.๑๒	
รวม	๒๙	๒๘.๗๑	๒๑	๓๑.๘๑	๕๑	๕๐.๔๙	๑๐๑	๕๖.๗๔	

สรุป

โครงการที่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๘ โครงการ

โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๕๖.๗๔%

โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๑% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓๑.๘๑% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๕๐.๔๙% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้อุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านเพนนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึง บ้านหนองนกกระเด็น หมู่ที่ ๑๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านคลองเฒ่า ตำบลวังหมี อำเภอนำน้ำเขียว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองป่าหมู่ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายทางบ้านหนอง ขวาง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านวังขอน ตำบลกระเรียง อำเภอลำทะเมนชัย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าไผ่แดง หมู่ ๑	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะทะ หมู่ ๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขวาง หมู่ ๕	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ ๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซันสำราญ หมู่ ๑๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๓,๗๑๓.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศูนย์สุขภาพ

แผนงาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซับสำราญ หมู่ ๑๑	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๘,๑๘๐.๕๕	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระทิง หมู่ ๑๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระทิง หมู่ ๑๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๑๖,๔๑๘.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนสว่าง หมู่ ๑๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ ๑๖	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านป่าตะเคียน หมู่ ๑๗	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านป่ากล้วย หมู่ ๑๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านป่ากล้วย หมู่ ๑๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ ๒๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๗,๖๒๕.๓๔	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านคลองไทร หมู่ ๒๓	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขี้ตุน หมู่ ๒	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามใน สัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณที่ ๑ พัฒนาโครงการที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ ๓ สายทางวัดป่าคลองมะค่าหิน ถึง บ้าน นางละมัย บัวคำพุย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ ๔	๘๗๑,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ ๖	๔๘๕,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองป่าหมู หมู่ ๗	๔๘๕,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะโต๊ะ หมู่ ๙	๔๘๕,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแก้ว หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองนกกระเด็น หมู่ ๑๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านป่าตะเคียน หมู่ ๑๗ ช.รุ่งเรือง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนทอง หมู่ ๒๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านยางบ่อสามัคคี หมู่ ๒๑ ช. ศาลาประชาคมเชื่อม คลส. เดิม	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๔ บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔ เชื่อมตำบลโป่งตาลอง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๑,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองมะค่าหิน หมู่ ๓ ถึงบ้านโป่งกระพัง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านโนนทอง หมู่ ๒๐ ถึงบ้านยูอี่ปุ่น ตำบลวังหมี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	รอลงนามในสัญญาแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลุ หมู่ ๑๕ จากวัดคลองพลุ ถึง บ้านวังกะทะ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกระเด็น หมู่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	รอลงนามในสัญญาแล้ว
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลุ หมู่ ๑๕ ถึงบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	รอลงนามในสัญญาแล้ว
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะทะ หมู่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ ๒๓	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	รอลงนามในสัญญาแล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะทะ หมู่ ๕ ผ่านบ้านคลองป่าหมี หมู่ ๗ ถึงบ้านป่ากล้วย หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	รอลงนามในสัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย คำเป็นการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโป่งกระพิง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านยางบ่อสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๗	
๔๔	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมไปยังน้ำเขียว บริเวณถนนสายทางบ้านหนองขวาง ถึงบ้านวังกะทะ โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๕๖,๖๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๘	ลงนามในสัญญาแล้ว
๔๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองซิ่น ขอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกะทะ เชื่อมบ้านทรงกระหาตำบลโป่งตาลอง ตามแบบรูปรายการกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ	๙,๙๕๒,๔๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๘	ลงนามในสัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึง บ้านหนองนกกระเด็น หมู่ที่ ๑๖	๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงบ้านคลองใบพัด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านวังฆอน หมู่ที่ ๑๔๓.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สายทาง บ้านนางนัชชา รอดวงษ์ ถึงบ้านถ้ำดู่บ้าน นางยุภาภรณ์ เหล่าเร่วัดมวกุด และเชื่อมต่อบ้านโป่งกระทิง ม.๑๒	๑,๙๖๙,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอกาบังของ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศูนย์สุขภาพ

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านคลองอี เตาหมู่ที่ ๘ ถึง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านยาง บึงสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ถึงบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๗๓๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่๗)	๓๕๕,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองขี้ตุน หมู่ที่๒ (ซอย๔) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๗๖๑,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๖	โครงการก่อสร้างลาดยาง บ้านคลองงพดู หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองข่อมตะเคียนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านวังกะทะ หมู่ที่๔)	๓๒๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านวังกะไล หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองหมากต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๘ กั้นยาย	
๕๙	โครงการ คสล. หมู่ที่ ๑๓	๕๐๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อม บ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๑๑	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะไล หมู่ที่ ๙	๔๔๗,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย คำเป็นการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๒	ติดตั้งราวกันอันตราย(การดเรล หรือ ราวเหล็กลูกตุ้ม)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔	๔๗๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๖๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่๓)	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนอง นกกระเต็น หมู่๑๖	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๖๖	โครงการก่อสร้างท่อวางท่อระบายน้ำ คสล.เหลี่ยม สำโรงรูป บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่๑๓	๓๖๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ข้อบัญญัติปี๖๗	
	รวม	๗๖,๑๒๖,๐๐๐.๐๐						๖,๖๗๐,๕๓๖.๘๓	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๖,๙๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙,๖๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๗	โครงการงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๘	โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอบางบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองคลัง	
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖๕,๔๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร
แผนงาน ๑.แผนงานบริการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ๔.แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ๕.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๓	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวัง กะทะ	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	

๑๒

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒,๘๔๕,๘๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐	✓			๒,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๑๙	โครงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ(ขยายเขต ไฟฟ้าและประปา)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๔๐,๖๕๒.๒๖	กิจการประปา	
	รวม	๑๘,๑๙๙,๖๐๐.๐๐				๑๖,๙๗๘,๔๐๒.๒๖		

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องสมุดและสถานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กันเงิน
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ)	๔๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กันเงิน
๓	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ(บ้านวังกะทะ)	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กันเงิน
๔	การจัดกิจกรรม การประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหาร	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๓,๔๑๕.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังกะทะ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙๙,๙๖๓.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการฟุตบอลด้านยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๙,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๗	จัดกิจกรรมและรัฐพิธี/สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙๐,๒๒๕.๐๐		
	๑.กิจกรรม การจัดงาน งานน้อยหน้าและของดี เมืองปากช่อง		✓			-		
	๒.กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐		✓			-		
	๓.กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ		✓			๕๑,๒๕๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	๔.กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี		✓			-		
	๕.กิจกรรม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ		✓			๑๒๔,๒๖๕.๐๐		
	๖.กิจกรรม การจัดงานวันลอยกระทงตำบลวังกะทะ		✓			๑๑๓,๓๑๐.๐๐		
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลวังกะทะ	๑,๑๙๔,๒๙๗.๐๐	✓			๒,๘๖๗,๒๑๒.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (โอนเพิ่ม)	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๖๕,๓๓๕.๐๐	✓			๔๗๙,๕๔๙.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
	รวม	๓,๖๑๙,๖๓๒.๐๐				๔,๒๖๘,๕๘๙.๐๐		

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
แผนงาน ๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ Big Cleaning Day ตำบลวังกะทะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๒,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดอบรมป้องกันและดูแลรักษา โรคต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการดำเนินการด้านใช้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑๔,๓๗๓.๐๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐
๕	เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖๔,๕๔๒.๕๐	สำนักปลัด	
	รวม	๕๙๐,๐๐๐.๐๐				๓๓๒,๙๑๕.๕๐		

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร

แผนงาน ๑.แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ตำบล วังกะทะ	๓๐,๐๐๐.๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐			√		สำนักปลัด	
	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐				0		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	√			๒๔,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	
๒	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง	๑๙,๘๐๐.๐๐	√			๑๙,๘๐๐.๐๐	กองคลัง	
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง	๔๑,๕๐๐.๐๐	√			๔๑,๕๐๐.๐๐	กองคลัง	
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐					กองช่าง	
	รวม	๕๘๕,๓๐๐.๐๐				๘๕,๐๐๐.๐๐		

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๘, ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุนทรา พอคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จสิ้น และจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว และจะได้นำรายงานการติดตามและประเมินผล มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนองค์การในการพัฒนาในด้านที่ยังเป็นจุดอ่อนต่อไป

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๘ ข้อ๒๙

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงเห็นควรพิจารณาและเสนอผู้บริหารพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑.เห็นควรแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเพื่อดำเนินการประชุมพิจารณา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒.เห็นควรแจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เพื่อรายงานแจ้งให้ คณะกรรมการทราบ

๓.หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวแววตา มุขจร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ....ตามบันทึกข้อความ (สำนักปลัด อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา /๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบตามที่เสนอมา

ลงชื่อ

[ลายเซ็น]
(นางสาวรัชต์ว แดนชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เห็นชอบตามที่เสนอมา เพื่ออนุมัติจัดทำร่างรายงาน
๑๐๕ ตามข้อ ๒๒ ของที่ประชุม อบต.วังกะทะ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ

[ลายเซ็น]
(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เห็น

เห็นควรอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

[ลายเซ็น]
(นางสุนทร พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่ วอ๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อทำรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เสร็จสิ้น และจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อมาวิเคราะห์วางแผนองค์กรในการพัฒนาในด้านที่ยังเป็นจุดอ่อนนั้น

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๘ ข้อ๒๙

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงเห็นควรพิจารณาและเสนอผู้บริหารพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑.เห็นควรแจ้งหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

๒.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงให้ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่งานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวแววตา มุขจร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....ตามบันทึกข้อความ (สำนักปลัด อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวรัชดา แตนชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด ๒๗-๑-๖๘

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รับทราบ

นางสาวรัชดา แตนชัยภูมิ

นางสาวนารีรัตน์ ดิสนุ

นายอัครเดช ชุมพล ๑๕ ๖๖๒๓๓

นางสาวนภาพร ทักษิณธานี



ที่ นม ๗๒๑๐๑ / วส๗๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

วังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๘ ,๒๙ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) *สมพงษ์ พักวงษ์*

(นายมานพ พักวงษ์)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐๖๑-๐๒๙๑๐๘๔

www.wangkata.go.th

“โครงสร้างพื้นฐานมั่นคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ใส่ใจและพร้อมพัฒนาทุกด้าน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
มติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- มติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-

ผู้เข้าร่วมประชุม

เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมานพ พักวงษ์	ประธาน		
๒	นายสงว ท่องโสดา	กรรมการ		
๓	นายประหยัด เสมมา	กรรมการ		
๔	นางไกร คิดแมน	กรรมการ		
๕	นายโมฆิต มณีการ	กรรมการ		
๖	นางอุไร สรรพประเสริฐ	กรรมการ		
๗	นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	กรรมการ		
๘	นายศิริวัฒน์ เคนวิเศษ	กรรมการ		
๙	นายสมศักดิ์ จิโนหงษ์	กรรมการ		
๑๐	นายอัครเดช ชุมพล	กรรมการ		
๑๑	นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	กรรมการ/เลขานุการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเนาวชา มุขฉวี		
๒			
๓			
๔			
๕			

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑. นายมานพ พักวงษ์	ประธานกรรมการ
๒. นายสงว ทงโสตา	กรรมการ
๓. นายประหยัด เสมอ	กรรมการ
๔. นางไกร คัดแมน	กรรมการ
๕. นายโฆสิต มณีการ	กรรมการ
๖. นายอัครเดช ชุมพล	กรรมการ
๗. นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	กรรมการ
๘. นายศิริวัฒน์ เคนวิเศษ	กรรมการ
๙. นายสมศักดิ์ จิโนหงส์	กรรมการ
๑๐. นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางอุไร สรรพประเสริฐ	กรรมการ
-------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแววตา มุขจร	ผู้ช่วยเลขานุการ
----------------------	------------------

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมานพ พักวงษ์ : สวัสดีครับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ประธาน ตำบลวังกะทะ เมื่อคณะกรรมการมาเกินกึ่งวันนี้เราจะมาดำเนินการประชุมจัดทำ
ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะพิจารณาในวาระ
ที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ

นายมานพ พักวงษ์ : ครับ ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ
ประธาน

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
เลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขอเชิญดูตามเอกสารคะ ร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบไปด้วย บทที่๑ บทนำ จุดประสงค์ของการ ติดตามและประเมินผล บทที่๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทที่ ๓ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ตุลาคม๒๕๖๗ ถึง๓๐กันยายน ๒๕๖๘) มีทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ จำนวนเงิน ที่ตั้งไว้ ๙๘,๕๑๕,๒๓๒ บาท ตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่๑ โครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๖๖ โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๘โครงการ คิดเป็น ๑๒.๑๒%

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑โครงการ คิดเป็น ๓๑.๘๑%

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๗โครงการ คิดเป็น ๕๖%

๒.ยุทธศาสตร์ที่๒ การบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร มีทั้งหมด ๑๙ โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑๑โครงการ คิดเป็น ๕๗.๘๙%

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐โครงการ คิดเป็น ๐%

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘โครงการ คิดเป็น ๔๒.๑%

๓.ยุทธศาสตร์ที่๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ มีทั้งหมด ๙ โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๖โครงการ คิดเป็น ๖๖.๖๖%

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐โครงการ คิดเป็น ๐%

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓โครงการ คิดเป็น ๓๓.๓๓%

๔.ยุทธศาสตร์ที่๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๕ โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๔โครงการ คิดเป็น ๘๐%

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐โครงการ คิดเป็น ๐%

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑โครงการ คิดเป็น ๒๐%

๕.ยุทธศาสตร์ที่๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร มีทั้งหมด ๒โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๐โครงการ คิดเป็น ๐%

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐โครงการ คิดเป็น ๐%

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒โครงการ คิดเป็น ๑๐๐%

ขอเชิญดูตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดส่งให้

สรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เงินงบประมาณข้อบัญญัติปี๒๗,๖๘ ,จ่ายขาดเงินสะสมปีงบ๖๘และเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๗และ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทะเล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น รวม ๑๐๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙๘,๕๑๕,๒๓๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑๒.๑๒	๒๑	๓๑.๘๑	๓๗	๕๖	๖๖	๓๗.๐๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร	๑๑	๕๗.๘๙	๐	๐	๘	๔๒.๑	๑๙	๐.๒๓	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ	๖	๑๙.๘๔	๐	๐	๓	๓๓.๓๓	๙	๕.๐๕	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม	๔	๘๐	๐	๐	๑	๒๐	๕	๒.๘	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๒	๑.๑๒	
รวม	๒๙	๒๘.๗๑	๒๑	๓๑.๘๑	๕๑	๕๐.๔๙	๑๐๑	๕๖.๗๔	

สรุป

โครงการที่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๕ โครงการ

"โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๕๖.๗๔%

"โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๑% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

"โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓๑.๘๑% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

"โครงการที่นำมาจัดงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๕๐.๔๙% ของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึง บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองป่าหมี หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการปรับปรุงฝักรวดทรายทางบ้านหนอง ขวาง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านวังขอน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ตามข้อบัญญัติ ปี๖๘	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าไผ่แดง หมู่ ๑	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะทะ หมู่ ๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขวาง หมู่ ๕	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองอินเฒ่า หมู่ ๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซันสำราญ หมู่ ๑๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๓,๗๑๓.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนากิจกรรมสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซึบสำราญ หมู่ ๑๑	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๘,๑๘๐.๕๕	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระทิง หมู่ ๑๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระทิง หมู่ ๑๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๑๖,๕๑๘.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนสว่าง หมู่ ๑๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ ๑๖	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนากิจกรรมสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าตะเคียน หมู่ ๑๗	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากกล้วย หมู่ ๑๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากกล้วย หมู่ ๑๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ ๒๒	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			๓๕๗,๖๒๕.๓๔	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองไทร หมู่ ๒๓	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขี้ตุน หมู่ ๒	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามใน สัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ ๓ สายทางวัดป่าคลองมะค่าหิน ถึง บ้าน นางละมัย บัวคำพุย	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ ๔	๘๗๑,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ ๖	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองป่าหมู่ หมู่ ๗	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะไล้ หมู่ ๙	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแก้ว หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณปี ๒๕๖๘
๑. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงมกระเด็น หมู่ ๑๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตะเคียน หมู่ ๑๗ ซ.รุ่งเรือง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ ๒๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบ่อสามัคคี หมู่ ๒๑ ซ. ศาลาประชาคมเชื่อม คสล.เดิม	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๔ บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔ เชื่อมตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองมะค่าหิน หมู่ ๓ ถึงบ้านโป่งกระตัง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านโนนทอง หมู่ ๒๐ ถึงบ้านขุขันธ์ ตำบลวังกะทะ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	รองลงมาใน สัญญาแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลุ หมู่ ๑๕ จากวัดคลองพลุ ถึง บ้านวังกะทะ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกรกระเด็น หมู่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	รองลงมาใน สัญญาแล้ว
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลุ หมู่ ๑๕ ถึงบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ ๒๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	รองลงมาใน สัญญาแล้ว
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะทะ หมู่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ ๒๓	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	รองลงมาใน สัญญาแล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะทะ หมู่ ๙ ผ่านบ้านคลองป่าหมู หมู่ ๗ ถึงบ้านปากกล้วย หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	จ่ายขาดสะสมปี๒๗	รองลงมาใน สัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านยางบอง สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๗	
๔๔	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงไปยังน้ำเขียว บริเวณถนนสายทางบ้านหนองขวาง ถึงบ้านวังกะทะ โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๖๖,๖๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๘	ลงนามใน สัญญาแล้ว
๔๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองซึ้งต้น ขอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกะทะ เชื่อมบ้านปางนกกระทาตำบลโป่งตาลอง ตามแบบบูรณาการกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ	๙,๙๔๒,๔๐๐.๐๐		✓			กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ ๖๘	ลงนามใน สัญญาแล้ว

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนากิจกรรมสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๕ ถึง บ้านหนองนกกกระเด็น หมู่ที่ ๑๖	๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงบ้านคลองใบพัด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านวังขอน หมู่ที่ ๑๔๓.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๒,๘๒๖,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองมะค้ำหิน หมู่ที่ ๓ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สายทาง บ้านนางฉิมช่า รอดวงษ์ ถึงบ้านถ้ำบ้าน นางยุภาภรณ์ เหล่าเราวัฒนาภูล และเชื่อมต่อบ้านโป่งกระทิง ม.๑๒	๑,๙๒๙,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย คำเงินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านคลองอี เข่าหมู่ที่ ๘ ถึง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านยาง บ่อสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ถึงบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๗๓๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่๗)	๓๕๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๒ (ชอย๔) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๗๖๑,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบประมาณที่พัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๖	โครงการก่อสร้างลาดยาง บ้านคลองมุงดู หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองหอมตะเคียนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านวังกะทะ หมู่ที่๔)	๓๒๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านวังกะไล หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองหมากด.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๘ กันยายน	
๕๙	โครงการ คสล. หมู่ที่ ๑๓	๕๐๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อม บ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๑๑	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะไล หมู่ที่ ๙	๔๙๗,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจกรรมประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย คำเป็นการ	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๒	ติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ตเรล หรือ ราวเหล็กผูก)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔	๔๗๒,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาภายใน ตำบล (บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่๓)	๓๕๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนอง นกระเต็น หมู่๑๖	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม ปีงบ๖๘	
๖๖	โครงการก่อสร้างท่อวางท่อระบายน้ำ คลส.เหลี่ยม สี่เหลี่ยม บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่๑๓	๓๖๓,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ข้อบัญญัติปี๖๗	
	รวม	๗๖,๑๒๒,๐๐๐.๐๐							

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร
แผนงาน ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการรักษาสงบภายใน ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๖,๙๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาสงครามภายใน ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙,๖๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๗	โครงการงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๘	โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอบางบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองคลัง	
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖๕,๔๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการรักษาสภาพภายใน ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาไ้ได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๓	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวัง กะทะ	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักงานปลัด	
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการ ตามแนวทางการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

แผนงาน ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษาความสงบภายใน ๓. แผนงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ๔. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒,๘๔๕,๘๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐	✓			๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	
๑๙	โครงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ(ขยายเขต ไฟฟ้าและประปา)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๔๐,๖๕๒.๒๖	กิจการประปา	
	รวม	๑๘,๑๙๙,๖๐๐.๐๐						

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กัณเงิน
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง กะทะ (บ้านวังกะทะ)	๔๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กัณเงิน
๓	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรพันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.วังกะทะ(บ้านวังกะทะ)	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กัณเงิน
๔	การจัดกิจกรรม การประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหาร	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๓,๔๑๕.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังกะทะ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙๙,๙๖๓.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการพุทธชอลดต้านยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๙,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๗	จัดกิจกรรมและรัฐพิธี/สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙๐,๒๒๕.๐๐		
	๑.กิจกรรม การจัดงาน น้อยหน้าและของดี เมืองปากช่อง		✓			-		
	๒.กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลราชการ ๙๐ พรรษา เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐		✓			-		
	๓.กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ		✓			๕๑,๒๕๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	กิจกรรม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี		✓			-	
	๕.กิจกรรม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ		✓			๑๒๔,๒๖๕.๐๐	
	๖.กิจกรรม การจัดงานวันลอยกระทงตำบลวังกะทะ		✓			๑๓๓,๗๑๐.๐๐	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลวังกะทะ	๑,๑๘๔,๒๙๗.๐๐	✓			๒,๘๖๗,๒๑๒.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (โอนเพิ่ม)
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๖๕,๓๓๕.๐๐	✓			๔๗๙,๕๔๙.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
	รวม	๓,๖๑๙,๖๓๒.๐๐					

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ Big Cleaning Day ตำบลวังกะทะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๒,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดอบรมป้องกันและดูแลรักษาโรคต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการดำเนินการด้านใช้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑๔,๓๗๓.๐๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐
๕	เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖๔,๕๔๒.๕๐	สำนักปลัด	
	รวม	๔๙๐,๐๐๐.๐๐						

รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร

แผนงาน ๑.แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ตำบล วังกะทะ	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	
รวม		๘๐,๐๐๐.๐๐						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓			๒๔,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	
๒	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง	๑๙,๘๐๐.๐๐	✓			๑๙,๘๐๐.๐๐	กองคลัง	
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง	๔๑,๕๐๐.๐๐	✓			๔๑,๕๐๐.๐๐	กองคลัง	
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐					กองช่าง	
	รวม	๕๘๕,๓๐๐.๐๐						

ทั้งหมดก็ได้นำเสนอไปครบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์แล้ว ค่ะ

นายมานพ พักวงษ์ : ครับรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่านคณะกรรมการท่านใดมี
ประธาน ข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามขอเชิญครับ.....ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม : ออกเสียง ๘ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายมานพ พักวงษ์ : ท่านคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่ผลคาดหวังคืออยากจะให้
คณะผู้บริหารช่วยกำกับการทำงานให้ทันห้วงเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานใน
งบประมาณปี เพราะจากการดูผลงานติดตามและประเมินผลแผนแล้วงานโครงสร้าง
พื้นฐานค่อนข้างช้าและไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ครับ

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน : โครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเจาะบ่อบาดาลของตำบลวังกะทะเราต้องขออนุญาตขอใช้พื้นที่
ของ (สปก.) เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เราเป็นพื้นที่ สปก.และป่าไม้ หลักจากที่ สปก.อนุญาต
อบต.ถึงทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเจาะบ่อเป็นขั้นตอนต่อไป

นายศิริวัฒน์ เคนวิเศษ : ครับผมขอเสนอ ๓ เรื่อง

๑. การทำป้ายบอกทางหรือสิ่งที่ทำให้สังเกต ว่าข้างหน้ามีไหล่ทางที่มีดินสไลด์ทับถมเข้า
มายังพื้นผิวดิน และเกษตรกรบางรายทำการเกษตร ไร่พื้นที่รูกกล้าเข้าชิดขอบเส้นทาง
สาธารณะ ทำให้ช่องจราจรแคบและบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจก่อให้เกิดอันตราย
กับประชาชนที่สัญจร เพราะตำบลวังกะทะเป็นตำบลเชื่อมผ่านไปยังตำบลวังหมี่ อำเภอวัง
น้ำเขียว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

๒. เรื่องการบริหารขยะในตำบลวังกะทะ ผมขับรถผ่านเส้นทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่๘ มีขยะ
ถูกทิ้งข้างทางหลายจุด และอาจทำให้เกิดเป็นกองขยะสิ่งปฏิกูลแหล่งเชื้อโรคได้ จะเป็นไป
ได้หรือไม่ที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง

นางนารีรัตน์ ดีสวน : ดิฉันนามเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ขอตอบคำถามท่านค่ะ

เลขานุการ ๑. การทำป้ายบอกทางสิ่งกีดขวางหรือรูกกล้าเส้นทางภายในตำบลวังกะทะ ที่อาจทำให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชน ข้อนี้ประชาชนที่พบเห็นสามารถเข้ามาแจ้งให้กับทาง อบต.วังกะทะ
ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขค่ะ


๒. เรื่องการบริหารขยะในตำบลวังกะทะ ด้วย อบต.วังกะทะยังไม่มี การตั้งข้อบัญญัติเรื่อง
ขยะ และมีอัตราการเก็บค่าขยะและมีค่าใช้จ่าย ด้วยนโยบายรัฐบาลการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนของประเทศไทย มีการกำหนดนโยบายการจัดการ สิ่งแวดล้อมระดับชาติ
โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละชุมชน พื้นที่การ
จัดการบริหารในครัวเรือนก่อน


ที่ประชุม

ทราบ

นายมานพ พักวงษ์
ประธาน
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น

สอบถามมีกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาววาริรัตน์ ดีสวน)
เลขานุการ/ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม

ลงชื่อ 
(นายมานพ พักวงษ์)
ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่ ๒๕๖๘/๒๕๖๘

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เข้าวาระที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ขออนุมัติจัดทำร่างการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ "ข้อ ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีจะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

ระเบียบ/ข้อกำหนด

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ "

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงเห็นควรพิจารณาเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ต่อไปนี้

๒. หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวแววตา มุขจร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....ตามบันทึกข้อความ (สำนักปลัด อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา...๒๕๖๘ /๒๕๖๘ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำประกาศการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เข้าวาระที่ประชุม สภากองคการบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการตามร่างกฎหมายที่ส่งมายัง อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา และขอเชิญให้เชิญไปพบ อ.วิมล งามนาค ณ ห้องประชุม อบต.วังกะทะ วันที่ ๗/๑๑/๒๕๖๘.

ลงชื่อ

หทัยทิพย์

(นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

- เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ

วิมล งามนาค

(นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

เห็นควรอนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ

สุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ที่ ๖๙๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด๖ ข้อ ๒๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน หมวด๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้อำนวยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ระเบียบ/ข้อกำหนด

หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน หมวด๖ ข้อ ๒๙

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงเห็นควรพิจารณาประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ต่อไปนี้

๒. หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวแววตา มุขจร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณภัทรดี มุ่งเมืองกลาง	ประธานสภา อบต.พญ ๓		
๒	นายสุชาติ ขอนพื้อมกลาง	รองประธานสภาอบต.พญ ๒๔	สุชาติ	
๓	นายจิรินทร์ สอนราษฎร์	เลขานุการสภา อบต. พญ ๒		
๔	นายพุทธา เสาร่วงศ์	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑		
๕	นางพรทิพย์ แก้วปรีชา	สมาชิกสภา อบต. พญ ๒		
๖	นายอนันต์ ภูฎใหญ่	สมาชิกสภา อบต. พญ ๔		
๗	นายประสิทธิ์ เสนา	สมาชิกสภา อบต. พญ ๕	ประสิทธิ์	
๘	นายสมชาย แก้วคำแยบ	สมาชิกสภา อบต. พญ ๗	สมชาย	
๙	นางพรทิพย์ เสียดูกคำ	สมาชิกสภา อบต. พญ ๘	พรทิพย์	
๑๐	นายมานพ พิภวงษ์	สมาชิกสภา อบต. พญ ๙		
๑๑	นายถวิล จำกลาง	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๐	ถวิล	
๑๒	นางสาวฉัตรดาวรรณ เกรขจรพงษ์	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๑		คาถา
๑๓	นางสาวไพโรจน์ เขื่อนกลาง	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๒	ไพโรจน์	
๑๔	นางสาว ทองโตศา	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๓	ทองโตศา	
๑๕	นายสมภาร ชุ่มขวัญ	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๔	สมภาร	
๑๖	นายไพโรจน์ ชื่นพงษ์	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๕	ไพโรจน์	
๑๗	นายส่อง ใต้ดี	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๖		คาถา
๑๘	นายประทีป กิ่งแก้ว	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๗	ประทีป	
๑๙	นายสมศร จันทร์ทุกขา	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๘		
๒๐	นายประเสริฐพร แซ่ตั้ง	สมาชิกสภา อบต. พญ ๑๙		
๒๑	นายไพโรจน์ วัฒนการ	สมาชิกสภา อบต. พญ ๒๐	ไพโรจน์	
๒๒	นางสาวสุชาดา ทองแถม	สมาชิกสภา อบต. พญ ๒๑		
๒๓	นายไพโรจน์ จังวิมาล	สมาชิกสภา อบต. พญ ๒๒		
๒๔	นายเงิน ไชยกลาง	สมาชิกสภา อบต. พญ ๒๓	เงิน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุนทรา ทอคว	นายกอบต.วังกะทะ		
๒	นายมนตรี ศรีอมรงค์	รองนายกอบต.วังกะทะ		
๓	นายประมวล แซ่ตั้ง	รองนายกอบต.วังกะทะ		
๔	นางสาววิญญูพรชนา เสนา	เลขานุการนายกอบต.วังกะทะ		
๕	นางสาวนิภาพร พิภวงษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ		
๖	นางสาวรัชดา แคนชัยภูมิ	รองปลัด อบต.วังกะทะ		
๗	นางสาวนารีรัตน์ ศิสม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๘	นายอัครเดช ชุมพล	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙ : ๐๐ น.

นายชัชวรินทร์ อ่อนราษฎร
เลขานุการสภา อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ซึ่งบัดนี้ก็ได้ถึงเวลาเริ่มดำเนินการประชุมแล้ว จึงขอเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ คณะผู้บริหารรวมทั้งท่านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนเชิญเข้าประจำที่เพื่อเริ่มการประชุมและขอรับรองการประชุมครับ

(รับรองการประชุม)

มีสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในตำแหน่ง จำนวน ๒๔ ท่าน

มาประชุม จำนวน ๒๐ ท่าน

ขาดประชุม จำนวน ๔ ท่าน

ลาประชุม จำนวน - ท่าน

ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๘ ท่าน

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวาระอันนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

(จุดเทียนธูปบูชาพระกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย)

เรียนคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีเจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามาประจำในตำแหน่ง...

ซึ่งก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ได้กล่าวแนะนำตัว ในที่ประชุมแห่งนี้

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุม ได้รู้จักครับ เชิญครับ

นางสาวยุวธิดา มูลตรีดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาและท่านข้าราชการทุกท่านดิฉัน
นางสาวยุวธิดา มูลตรีดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ย้ายมาจาก
จังหวัดขอนแก่น เข้ามาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะแห่งนี้ ก็ขอ
แสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกๆท่านค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ลำดับต่อไป เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในรายละเอียดของรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายละเอียด ของรายงานการประชุม
สภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีก็จะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ลงมติรับรองหรือไม่รับรองรายงานการประชุมสภา
ฯ ครั้งที่ผ่านมา
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
กรุณายกมือครับ

นายชัชชนรินทร์ อ่อนราษฎร์
เลขานุการสภา อบต.วังกะทะ

(นับองค์ประชุม)
ครบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๑๘ ท่าน

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

มีท่านสมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ ท่าน
ต่อไปไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กรุณายกมือครับ
ไม่มีนะครับ ที่เหลืองดออกเสียง

นายชัชชนรินทร์ อ่อนราษฎร์
เลขานุการสภา อบต.วังกะทะ

ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมสมาชิกสภา รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
กะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
มีสมาชิกสภา ในขณะนี้อยู่จำนวน ๒๐ ท่าน
รับรอง จำนวน ๑๘ ท่าน
ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๒ ท่าน มติเอกฉันท์ ในเวลา ๐๙ : ๑๐ น.

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙)
สำหรับในวาระนี้ ขอเรียนเชิญคณะท่านผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงในรายละเอียด
ต่อสภาฯ เชิญครับ

นางสุนทรา พอควร
นายก อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.วังกะทะ ผู้ทรงเกียรติและท่าน
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ขอ
อนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และข้อราชการอื่นๆ
ในรายละเอียดของวาระนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ
ต่อไปค่ะ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
ปลัด อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ทุกท่านค่ะ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙) ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมติดตามประเมินผลไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ตรวจสอบติดตามผล พร้อมกับเสนอแนวทางการคิดเห็นได้ต่อไป ในส่วนของรายละเอียดโครงการก็จะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อไปค่ะ

นางสาวนาวิรัตน์ ดีสวน
ผอ.กองการศึกษา อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าที่และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดฯ และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวนาวิรัตน์ ดีสวน ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ขอกล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานจะประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการ สังคมการเมือง การบริหาร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร

กล่าวโดยสรุปดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๑
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖
จำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการ สังคมการเมือง การบริหาร
โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๔
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร
โครงการที่ดำเนินการแล้วจำนวน ๐ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี)
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒

ต่อไปจะเป็นรายละเอียดของโครงการตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- ๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ กิจกรรมประปา

- ลำดับที่ ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านคอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบึงเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายธารบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านปากกล้วยหมู่ที่ ๑๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังขอน ตำบลละเรียง อำเภอวังน้ำเขียว งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘
๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าไผ่แดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗
๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๕๓,๗๑๓.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๔๘,๑๘๐.๔๙ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๑๖,๔๑๘.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนกระเด็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้

จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๔๗,๖๒๕.๓๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขี้ตุน หมู่ที่ ๒
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ สายทางวัดป่าคลองมะค่า
หิน ถึงบ้านนางละมัย บัวคำพุย
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะโล้ หมู่ที่ ๙

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ ๑๐

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนกกกระเด็น หมู่ที่ ๑๖

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ (ขอยรุ้งเรือง)

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ ๒๓ (ขอยศาลาประชาคม)

เชื่อมถนน คสล. เดิม งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ เชื่อม

ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้านยุบอีปูน ตำบลวังหมี งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลู หมู่ที่ ๑๕ จากวัดคลองพลู ถึงบ้านวังกะโล้ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพล หมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะโล้ หมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านยางป่องสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมไปอำเภอวังน้ำเขียว บริเวณถนนสายทางบ้านหนองขวาง ถึงบ้านวังกระทะ โดยติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ปลายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๔ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๙,๙๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองขี้ตู่ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๑) ตำบลวังกระทะ เชื่อมบ้านปางนกระทา ตำบลโป่งตาลอง ตามแบบรูปรายการกำหนดโครงการบริหารส่วนตำบลวังกระทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๙,๙๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงบ้านคลองใบพัด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านวังขอน หมู่ที่ ๑๔ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๙. โครงการก่อสร้างถนนบ้านคลองมะค้ำหิน หมู่ที่ ๓ ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง สายทางบ้านนางฉวีชา รอดวงษ์ ถึงจุดบ้านนางยุภาภรณ์ เหล่าเราวัฒนากุล และเชื่อมต่อบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน

สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านดอนสว่าง
หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านยางป่องสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ถึงบ้าน
หนองหมาก ต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐
บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณ
จ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล บ้านคลองป่าหมู หมู่ ๗
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองขี้ตู่ หมู่ ๒ (ชอย ๔) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคลองพลู หมู่ที่ ๑๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง เชื่อม
บ้านหนองข้อมตะเคียนงาม หมู่ที่ ๕ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล (บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔)
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมบ้านชัย
สำราญ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน
บาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๒. โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรลหรือราวเหล็กลูกฟูก)
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล (บ้านคลองมะค่าหิน
หมู่ที่ ๓) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง เชื่อมต่อ
บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๖. โครงการก่อสร้างท่อวางท่อระบายน้ำ คสล. เหลี่ยมสำเร็จรูป บ้านหนองสองห้อง หมู่
ที่ ๑๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาท
ถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๗๖,๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดของโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร
แผนงานที่ ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงาน

สังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ ๑. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหก
พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๗. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. โครงการงานรับทำพิธีงานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๙. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕,๔๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้า
พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังกะทะ
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๕. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)
๑๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสอง
ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
๑๒,๘๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑๗. เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน เจ็ดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๑๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาท ถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาท ถ้วน)
๑๙. โครงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจขยายเขตไฟฟ้าและประปา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๔๐,๖๕๒.๒๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาท
ยี่สิบบาทสตางค์)
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้า
พันหกร้อยบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดของโครงการ ตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานที่ ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการก่อสร้างหลังคาและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวัง
กะทะ) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปร่งพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวัง
กะทะ) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. การจัดกิจกรรมประชุมครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๕.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

๕. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙๙,๙๖๓.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
๖. โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๗. จัดกิจกรรมและรัฐพิธีสนับสนุนการจัดงานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙๐,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
- ๗.๑ กิจกรรมการจัดงานน้อยหน้าและของดีเมืองปากช่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๗.๒ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาภิเษก ๑๐๐ ปี ครีเสินทรมหาชิราลกรณฯ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๗.๓ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๑,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๗.๔ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๗.๕ กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒๔,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ๗.๖ กิจกรรมงานการจัดงานวันลอยกระทงตำบลวังกะทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๓,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
๘. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๑๙๔,๒๙๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๙๖๗,๒๑๒.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) (โอนเพิ่ม)

๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๖๕,๓๓๕.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗๙,๕๔๙.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓,๖๑๙,๖๓๒.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม แผนงานที่ ๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานงบกลาง

๑. โครงการ Big Cleaning Day ตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการจัดอบรมป้องกันและรักษาดูแลรักษาโรคต่างๆ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการดำเนินการด้านไข้เลือดออก

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๔,๓๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๕. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖๔,๕๔๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร แผนงานที่ ๑.แผนงานการเกษตร ๒.แผนงานการพาณิชย์

๑. โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนินทรจุลเกล้าเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)

๒. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น ๕๘๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสาม
ร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ก็ครบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี ๒๕๖๘ แล้ว ขอขอบคุณค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดที่จะมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของ
โครงการทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวรายงานมาแล้วนั้น ท่าน
สมาชิกสภา สามารถสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมในรายละเอียดได้นะครับ
เชิญท่านพุทธา เสาร์วงศ์ ครับ

นายพุทธา เสาร์วงศ์
สมาชิกสภา อบต.วังกะทะ หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายพุทธา เสาร์วงศ์ สมาชิกสภา อบต.
วังกะทะ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่แดง สอบถามเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการกิจกรรมการ
จัดงานวันลอยกระทงตำบลวังกะทะ งบประมาณ ๑๑๓,๗๑๐.๐๐ บาทนั้น มีข้อสงสัย
สอบถามว่างานลอยกระทงปีนี้ไม่ได้จัด แต่ทำไมมีการใช้งบประมาณครับ

นางสาวนาวิรัตน์ ดีสวน
ผอ.กองการศึกษา อบต.วังกะทะ

เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่ได้จัดไปแล้ว เนื่องจากจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี
๒๕๖๗ ซึ่งในปีนี้เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นคนละ
ส่วนของปีงบประมาณค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม ลำดับต่อไป
วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๘
(พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕
เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายมนตรี ศรีณรงค์
รองนายก อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่ผ่านมาจะได้ชี้แจงในรายละเอียดของ
โครงการในปี ๒๕๖๘ ซึ่งก็ยังคงอยู่ ไม่ได้หายหรือตกหล่นไป ซึ่งก็พร้อมที่จะ
ดำเนินงานโครงการได้ในระยะต่อไปครับ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

โครงการที่เหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้นได้รายงานไปแล้วในวาระที่ ๕.๑ ซึ่งขณะนี้สภา
ได้เข้าสู่วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๘ ก็ขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ ครับ

นางสาวรัญเพชรรณา เสมา
เลขานุการนายก อบต.วังกะทะ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารท่านเจ้าหน้าที่รวมทั้งท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรัญเพชรรณา เสมา เลขานุการนายก อบต.วังกะทะ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และขอแจ้งเพิ่มเติมคำว่าวรรค ๕ เข้าไปด้วยค่ะ

เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุนทรา พอดวร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังกะทะ และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ภายใต้ความรับผิดชอบของ นางสุนทรา พอดวร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลวังกะทะได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดตลอดมา โดยมีรายละเอียดของการ ดำเนินงานโครงการดังนี้โครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.กิจการประปา

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านคลองฮีเฒ่า หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบึงเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนก กระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านวังกะโล้ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔

๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายถาวรบ้านวังกะโล้ หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านปากกล้วยหมู่ที่ ๑๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔

๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังขอน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณตามงบประมาณข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔

๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าไผ่แดง หมู่ที่ ๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน

๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซำสำราญ หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๕๓,๗๑๓.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ด

ร้อยสิบสามบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซำสำราญ หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๔๘,๑๘๐.๔๙ บาท (สามแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๑๖,๔๑๘.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย
สิบแปดบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน
๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปี ๒๕๖๗

๑๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๔๗,๖๒๕.๓๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขี้ตุน หมู่ที่ ๒
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ สายทางวัดป่าคลองมะค่า
หิน ถึงบ้านนางละมัย บัวคำพุย
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๘
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนกระเด็น หมู่ที่ ๑๖
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ (ขอยรุ่งเรือง)
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบ่งสามัคคี หมู่ที่ ๒๓ (ขอยศาลาประชาคม)
เชื่อมถนน คสล. เดิม งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ เชื่อม
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโป่ง
กระทิง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ
๒๕๖๗
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้านยุบอีปุ่น
ตำบลวังหมี งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพลู หมู่ที่ ๑๕ จากวัดคลองพลู ถึง
บ้านวังกะโล่ง งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาท

ถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกกระเด็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองพล หมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านยางบ่อกสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมไปอำเภอวังน้ำเขียว บริเวณถนนสายทางบ้านหนองขวาง ถึงบ้านวังกะทะ โดยติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ปลายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๙,๙๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองขี้ตู่ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๑) ตำบลวังกะทะ เชื่อมบ้านปางนกกกระทา ตำบลโป่งตาลอง ตามแบบรูปรายการกำหนดโครงการบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๙,๙๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ แหล่งงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบึงวังกะไล หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงบ้านคลองไผ่พิศ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านวังขนอน หมู่ที่ ๑๔ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔๙. โครงการก่อสร้างถนนบ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง สายทางบ้านนางฉันทา รอดวงษ์ ถึงจุดบ้านนางยุภาภรณ์ เหล่าเราวัฒนากุล และเชื่อมต่อบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านยางบ่อสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ถึงบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล บ้านคลองป่าหมู หมู่ ๗
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒๐
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองขี้ตู่ หมู่ ๒ (ชอย ๔) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคลองพลู หมู่ที่ ๑๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง เชื่อม
บ้านหนองข่อมตะเคียนงาม หมู่ที่ ๕ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล (บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔)
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายทางบ้านวังกะไล้ หมู่ที่ ๙ ต.วังกะทะ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมบ้านซับ
สำราญ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน
บาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๒. โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรลหรือราวเหล็กลูกฟูก)
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาภายในตำบล (บ้านคลองมะค่าหิน
หมู่ที่ ๓) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๕๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง เชื่อมต่อบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๖. โครงการก่อสร้างท่อวางท่อระบายน้ำ คสล. เหลี่ยมสำเร็จรูป บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ยังไม่ได้ดำเนินการ แหล่งงบประมาณข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๗๖,๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดของโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร
แผนงานที่ ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ ๑. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหก
พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๗. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. โครงการงานรับทำพิธีงานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๙. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๐. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕,๔๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้า
พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๕. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)

๑๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสอง
ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
๑๒,๘๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑๗. เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน
เจ็ดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน)

๑๙. โครงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจขยายเขตไฟฟ้าและประปา
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๔๐,๖๕๒.๒๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาท
ยี่สิบบทสตางค์)

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดของโครงการ ตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานที่ ๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการก่อสร้างหลังคาและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ)

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปร่งพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. การจัดกิจกรรมประชุมครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๕.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

๕. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน

๒๙๙,๙๖๓.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

๖. โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น

บาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๗. จัดกิจกรรมและรัฐพิธีสนับสนุนการจัดงานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙๐,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสอง

ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๗.๑ กิจกรรมการจัดงานน้อยหน้าและของดีเมืองปากซอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗.๒ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดิยเดช
ศรีสินทรมหาอภินิหารทรงคุณฯ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗.๓ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๑,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบ
บาทถ้วน)

๗.๔ กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗.๕ กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒๔,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสอง
ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๗.๖ กิจกรรมงานการจัดงานวันลอยกระทงตำบลวังกะทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๓,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยสิบบาทถ้วน)

๘. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลวังกะทะ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน
๑,๑๙๔,๒๙๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๘๖๗,๒๑๒.๐๐บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) (โอนเพิ่ม)

๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน
๖๖๕,๓๓๕.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗๙,๕๔๙.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓,๖๑๙,๖๓๒.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
หกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม แผนงานที่ ๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานงบกลาง

๑. โครงการ Big Cleaning Day ตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการจัดอบรมป้องกันและรักษาดูแลรักษาโรคต่างๆ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการดำเนินการด้านใช้เลือดออก

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หก

หมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๔,๓๗๓.๐๐

บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๕. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖๔,๕๔๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสน

หกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

และเกษตร แผนงานที่ ๑.แผนงานการเกษตร ๒.แผนงานการพาณิชย์

๑. โครงการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ตำบลวังกะทะ

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนินธุริราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. คุรุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ดำเนินการ

รวมงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น ๕๘๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

สรุปผลการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ การใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มีค่าใช้จ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ โดยที่มีการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๒๒๐,๕๓๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๗ โครงการ

รวมโครงการทั้งหมดจำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม การเมือง การบริหาร

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตร
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๐ (ไม่มี)
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ (ไม่มี)
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒

รวมทั้งสิ้นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ
รวมจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๔
ขอบคุณค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ หลังจากที่ทางคณะผู้บริหารได้กล่าวรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เชิญท่านสุชาดา ทองแถม ครับ

นางสาวสุชาดา ทองแถม
สมาชิกสภา อบต.วังกะทะ หมู่ที่ ๒๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ในส่วนของหมู่ที่ ๒๑ บ้านยางบ่อสามัคคี โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น สอบถามว่าช่างผู้รับเหมาจะเข้าไป
ดำเนินการได้เมื่อไหร่ค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
ปลัด อบต.วังกะทะ

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภา ในกรณีของโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางบ่อสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ในส่วนของงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์เอส พลัส คอนสตรัคชั่น ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ครบสัญญาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปแล้วค่ะ และโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดยูอาร์เอส พลัส คอนสตรัคชั่น เช่นกัน โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองมะค่าหินหมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางละมัย บัวคำพุย งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ลงนามวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์เอส พลัส คอนสตรัคชั่น โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสำเร็จบ้านหนองขี้ตุนหมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์เอส พลัส คอนสตรัคชั่น ซึ่งทั้งหมดนี้ทางโครงการบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ทำหนังสือติดตามงาน ดังกล่าวแล้วค่ะ

ส่วนเรื่องระเบียบว่าด้วยการจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อมีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้วและก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป แต่เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ประกอบการ จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อนำเงินที่เหลือจ่ายจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไปขอคุณค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เชิญท่านพุทธา เสาร์วงศ์ ครับ

นายพุทธา เสาร์วงศ์
สมาชิกสภา อบต.วังกะทะ หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพุทธา เสาร์วงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกะทะ หมู่ที่ ๑ สอบถามเรื่องค่าน้ำประปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าน้ำทุกเดือนแต่เหตุ
ใดจึงมีค่าค้างจ่ายในรายการค้างจ่ายของค่าน้ำประปาครับ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

เชิญท่านไพสันต์ จริงพิมาย ครับ

นายไพสันต์ จริงพิมาย
สมาชิกสภา อบต.วังกะทะ หมู่ที่ ๒๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านข้าราชการทุกภาคส่วนและท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพสันต์ จริงพิมาย สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ หมู่ที่ ๒๒ ขอสอบถามในโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ข้อที่ ๒๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒๒ งบประมาณปี ๒๕๖๗ ไม่มีการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากโครงการติดขัดเรื่องพื้นที่ของป่าไม้ แต่ในรายงานบอกว่า
ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จึงขอสอบถามว่าโครงการไปขุดเจาะจุดใดที่ไหน

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

เชิญท่าน ปลัดฯ ครับ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
ปลัด อบต.วังกะทะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ในระหว่างที่กำลังรอเอกสารก็ขออนุญาตรายงานผลการ
ดำเนินการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ๑.ภาษีป้าย และ ๒.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.ภาษีป้ายที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระจำนวน ๖๕ รายมีผู้ชำระแล้วจำนวน ๖๒ ราย
ภาษีป้ายที่จัดเก็บได้จำนวน ๒๖๖,๔๐๑.๗๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่ง
บาทเจ็ดสิบบสตางค์) มีจำนวนผู้ค้างภาษีป้ายจำนวน ๓ รายคิดเป็นเงิน ๑๓๕,๐๔๕.๐๐
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)
๒.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีจำนวน ๓,๓๖๘ ราย มีผู้มา
ชำระภาษีแล้วจำนวน ๒,๓๕๒ ราย ภาษีที่จัดเก็บได้จำนวน ๒,๒๓๘,๘๒๗.๗๗ บาท
(สองล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)
มีจำนวนผู้ค้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑,๐๑๖ ราย คิดเป็นเงิน จำนวน
๓๘๓,๖๘๙.๑๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบเก้าบาทสิบหกสตางค์)
และตามที่ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ หมู่ที่ ๑ ได้สอบถามเรื่องค่า
น้ำประปาที่มีการค้างจ่าย ซึ่งก็ได้จัดเก็บตามบัญชีลูกหนี้รายตัว ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้

จัดทำหนังสือแจ้งผู้ค้างชำระแล้ว โดยแต่ละหมู่บ้านก็สามารถขอรับเอกสารผู้ค้างชำระ
ค่าน้ำประปาจากเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งยอดลูกหนี้ผู้ค้างชำระ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
จำนวน ๔๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

นายสวง ทองโสภา
สมาชิกสภา อบต.วังกะทะ หมู่ที่ ๑๓

เรียนท่านประธานสภาฯ การที่เจ้าหน้าที่ออกไปเก็บค่าน้ำประปานั้น เลขในมิเตอร์กับ
จำนวนเงินในใบเสร็จนั้นตรงกันหรือไม่และเมื่อไปเก็บแล้วชาวบ้านไม่จ่ายหรืออย่างไร

นายประมวล แซ่ตั้ง
รองนายก อบต.วังกะทะ

ก็ขอเสนอว่าให้ชาวบ้านจัดเก็บกันเองและสอบถามไปทางท่านปลัดฯ ว่าสามารถทำได้
หรือไม่ครับ

นายอัครเดช ชุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
ปลัด อบต.วังกะทะ

บางที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บค่าน้ำแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่และชาวบ้านก็ค้างจ่าย

ได้ดำเนินการไปแล้วโดยให้ทำหนังสือทวงถามติดตามหนี้
และในส่วนของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒๒ นั้นได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว
พบว่าทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้ส่งรายงานมาที่ฝ่ายวิเคราะห์ผิด ซึ่งทั้งนี้โครงการดังกล่าว
ยังไม่ได้ดำเนินการก็ขออนุญาตแก้ไขค่ะ

นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภา อบต.วังกะทะ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นที่จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร ตลอดทั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑ : ๔๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายชัชชนรินทร์ อ่อนราษฎร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ จิโนหงษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม


ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายมานพ พักวงษ์)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง


(ลงชื่อ).....

(นายสง ไยดี)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

รูปถ่ายกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)



รูปถ่ายกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ





โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังกะทะ



โครงการ Big Cleaning Day ตำบลวังกะทะ



จัดกิจกรรมและรัฐพิธี/สนับสนุนการจัดงานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรม



อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลวังกะทะ

รูปภาพ อาหารกลางวัน

สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขาว)
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัน...ถึง...ที่ 4...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. 2568...
รายการอาหาร ข้าวสวย = ไข่พะโล้ใส่หมู เห็ด หัวผักกาด = ผลไม้ ถั่วเขียวหอม



รูปภาพอาหารกลางวัน

สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



รายการอาหาร : ข้าวสวย ผักฉีกตำร่ายหมูสับ ไข่ตุ๋น เต้าหู้ไป แครอท ผลไม้ มันม่วง

รูปภาพอาหารกลางวัน

สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังกะทะ(บ้านวังกะทะ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568



รายการอาหาร : กล้วยจับหมูยอ ไข่ต้ม เลือด หัวผักกาด แครอท ไข่ต้ม ผลไม้ มะม่วงสุก

อาหารกลางวัน



โครงการดำเนินการด้านไข้เลือดออก


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี พุทธศักราช 2567

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 11 กันยายน 2567 รพ.สต. วังกะทะ ร่วมกับ อบต. วังกะทะ ผู้นำชุมชน และ อสม. บ้านคลองพุด หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 15 หลังจากได้รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพื่อพัฒนาระบบป้องกันกำจัดยุงลายให้กับบ้านผู้ป่วย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่บริเวณบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตรโดยรอบบ้านผู้ป่วย เน้นให้มีการปฏิบัติในเรื่องมาตรการ 6ป + 2ข และมาตรการ 3 เก็บ และให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในชุมชน



งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านยางบ่อสามัคคี
หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังกะทะ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา



งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมไปยังน้ำเขียว บริเวณถนนสายทางบ้านหนองขวาง ถึงบ้านวังกะทะ
โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



พื่นกอบต



15:19 น.



พื่นกอบต



15:20 น.



15:20 น.



พื่นกอบต



15:27 น.

โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล งบเงินช่วยเหลือและข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



งบจ่ายขาดสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ ๔
ซอยฟ้าสีทอง



ข้อบัญญัติ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกะทะ หมู่ ๔
ซอยบ้านผู้ช่วยปรีชา



โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๔
บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่๒๔ เชื่อมตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

